

さく井柱状図

ボーリングNo. 00000361#221

工 事 名	(仮称) 大崎広域中央一般廃棄物最終処分場建設工事に伴うさく井設備工事						No. 3号井
所 有 者	大崎地域広域行政事務組合			工 期	平成24年12月18日 ~ 平成25年12月30日		
施工位置	宮城県大崎市三本木			緯度・経度	北緯 ° ' " 東経 ° ' "		
深 度	230.00 m	管 種	SGP管	自然水位	GL- 60.27 m (㊦)	地 盤 高	水 温 23.0 °C
管 径	φ 250 mm	ストレーナー種類	巻線型	揚水量	1007.0 ℓ/min	最大揚水量	1205.0 ℓ/min
掘さく径		ストレーナー長	66.00 m	揚水位	GL- 77.63 m (㊦)	最大揚水位	GL- 79.60 m
備 考							施 工 者

